[redacted]

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2015/0094

„Aktivní lesopark Řepy
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Čl.1. Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:
Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005
fax: 235 300 129
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen objednatel)

a

Firma: Gardenline s. r. o.
se sídlem: Šeříkova 405/13, Litoměřice, PSČ 412 01
zastoupená: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
kontaktní telefon:
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zapsána v OR vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21435

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. evidenční objednatele 2015/0094 uzavřené dne 22. 4. 2015.

Čl. 2. Účel dodatku

2.1. Ve smyslu ustanovení článku I. odst. 1.2.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění článek **I. Předmět díla** a článek **IV. Cena díla** výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

I. Předmět díla

„Aktivní lesopark Řepy". V souladu s Protokoly o změně díla - změnovými listy č.1 a č.2 , které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy se rozšiřuje předmět díla

IV.Cena díla

Dle příloh číslo 1 a 2 tohoto dodatku se cena díla navyšuje o vícepráce v hodnotě :
Cena víceprací bez DPH : **414 481,-Kč**
DPH : **87 041,-Kč**
Cena víceprací včetně DPH : **501 522,-Kč**

Cena celková za zhotovení díla včetně víceprací 12 018 391,-Kč bez DPH a 14 542 253,-Kč včetně DPH

Čl. 3. Závěrečné ustanovení

3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem pdpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto Dodatku č. 1 zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

V Praze dne: ...21.9.2015.....

[redacted]

za zhotovitele

[redacted]

V Praze dne: 21 -09- 2015

za objednatele

[redacted]

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 000383/2015 ze dne 14.9.2015

V Praze dne: 21 -09- 2015

[redacted]

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17

OPP K
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

EVROPSKÁ UNIE

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: Aktivní lesopark Řepy

Objekt: Lesopark Řepy

Objednatel: Městská část Praha 17
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Projektant: Yuar s.r.o.

Změna: Vícepráce – prodloužení mikropilot

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Na základě statické posouzení realizace mikropilot bylo rozhodnutí o změnu – prodloužení mikropilot – viz PD – Ing. Lošák ČKAIT0008969 č.z. 20152012.

Způsob projekčního zpracování :

zápis do SD
dodatek PD
dokumentace skutečného provedení

CENA

vliv změny na náklady stavby: 350 888 Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu	vícepráce	ve formě méněpráce
stavební náklady	350 888,-	0,-
projekční náklady		

úprava smluvní ceny:
dosud platná cena dle SOD: 11 603 910 Kč bez DPH – 14 040 731 Kč vč. DPH.
zvýšení: 350 888 Kč bez DPH – 424 574 Kč vč. DPH
snížení: 0,-
nová cena: 11 954 798 Kč bez DPH – 14 465 306 Kč vč. DPH

odsouhlasení nákladů na změnu:	**Datum**	[redacted]
zhotovitel:	15.7.2015	
objednatel (investor, uživatel)		
TDI:		
GP:		

TERMÍNY

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny:

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:
SOD:
dodatku číslo: 1

stavební práce: projekční práce

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:

Rozhledna – Mikropilotové založení

Datum

Změnový list č.1

Stavba: Revitalizace aktivního lesoparku Řepy 2014

Objednatel: Městská část Praha 17
Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Datum: 13.7.2015

PČ	Zn.obj.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za mj.	Cena celkem
1		2	3	4	5	6
		Vícepráce				
1		Mikropiloty prodloužení - na povrchu vč roznášecích hlav	m	24,00	5 750,00	138000,00
2		Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	24,00	5 750,00	138000,00
3		Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 158 mm	m	24,00	287,00	6888,00
4		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa	hod	16,00	1 800,00	28800,00
5		Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	ks	8,00	4 900,00	39200,00
					CELKEM	350 888,00

Vícepráce	350 888,00
CELKEM	**350 888,00**

Zhotovitel: Objednatel: TDI

[redacted]

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA PRAGUE PRAGA PRAG

EVROPSKÁ UNIE

Protokol o změně díla

změnový list číslo 2

Stavba: Aktivní lesopark Řepy

Objekt: Lesopark Řepy

Objednatel: Městská část Praha 17

Zhotovitel: Gardeníne s.r.o.

Projektant: Yuar s.r.o.

Změna: Vícepráce - Mlaty - napojení na současnou cestu, Lanovka - náročnější modelace, Modelace cesty v severní části - pozvolné napojení

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: Zhotovitel

Popis změny:
Mlat.cesta - pozvolné napojení na původní mlat. cest.
Lanovka - potřeba navýšení, stížená modelace,dle ČSN
Modelace cesty - aby se nevytvářely louže, doplněna zemina a vyrovnána cesta na současnou zeleň

Způsob projekčního zpracování :
zápis do SD
dodatek PD
dokumentace skutečného provedení

CENA

Vliv změny na náklady stavby: 63 593 Kč bez DPH

Ocenění změny předložil:

náklady na změnu		ve formě
	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	63 593,-	0,-
projekční náklady		

úprava smluvní ceny:
dosud platná cena dle SOD: 11 954 798 Kč bez DPH - 14 465 306 Kč vč. DPH
zvýšení: 63 593 Kč bez DPH - 76 948 Kč vč. DPH
snížení: 0,-
nová cena: 12 018 391 Kč bez DPH - 14 542 253 Kč vč. DPH

odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
zhotovitel:	
objednatel (investor, uživatel)	
TDI:	
GP:	

[redacted]

TERMÍNY

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny: dle původní SoD

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: není

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:
SOD: stavební práce projekční práce
dodatku číslo: 1

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:

Výkaz výměr

Datum

Aktivní lesopark Řepy - Změnový list č.2
Výkaz výměr - Vícepráce

Mlaty - napojení na současnou cestu

180018	Mlatové chodníčky s ocelovou obrubou:				
	Dopravy a uložení tl. 40 mm	m3	1,20	6 150,00	7 380,00
	štěrkodrť fr. 0-32mm tl. 80 mm vč. Dopravy a uložení	m3	2,40	850,00	2 040,00
	Kamenivo drcené frakce 32/63 vč. Dopravy a uložení	m3	3,00	800,00	2 400,00
	ocelové obrubníky (nejsou počítány překryvy) vč. Montáže	bm	11,00	287,00	3 157,00
	Hloubení nezapažených jam v hor 3 do 1600 m3 (hl. 270 mm)	m3	6,60	160,00	1 056,00
				CELKEM	16 033,00

Lanovka - náročnější modelace

	Doplnění zeminy + hutnění	t	45,00	350,00	15750,00
	Doplnění ornice	t	8,00	420,00	3360,00
	Modelace svahu	h	18,00	750,00	13500,00
				CELKEM	32610,00

Modelace cesty v severní části - pozvolné napojení

	Doplnění zeminy + hutnění	t	32,00	350,00	11200,00
	Modelace terénu + navážení	h	5,00	750,00	3750,00
				CELKEM	14950,00

CELKEM VÍCEPRÁCE **63 593,00 Kč**

[redacted]